

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες πράξεις ΕΔΑ ΠΝΑ στο ΕΠ ΚΝΑ

A/A	Αξονας Προτερ	Κωδικός Θέματος Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	
1	3	22	296320	Ολοκλήρωση της βελτίωσης - διαπλάτυνσης εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου από Φαληράκι έως Κολύμπια	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ/ση Οδικών Έργων Υ.Υ.Μ.Δ.	2006ΣΕ07130019 2010ΣΕ07180014	13.000.000	13.000.000	11.934.250	8.332.432	8.332.432	Έργο γέφυρα. Στάδιο υλοποίησης. Ζητήθηκαν 25/1 συμπληρωματικά στοιχεία για παράταση έως 28/2. Η 1η ΣΣ υπογράφηκε 8/11/2011. Χρειάζεται και νέο υποέργο για την ολοκλήρωσή του.	
2	3	23	341219	Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	2011ΣΕ07190001	17.337.672	16.500.000	0	0	0	0	Έχει ζητηθεί η αλλαγή του δικαιούχου. Αναμένεται η τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ. Υποβλήθηκαν από ΔΤΕ Κυκλάδων η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.
3	3	23	355320	Βελτίωση δρόμου από Αγ. Μαθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου - Αγ. Άννας Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	2011ΕΠ06780028	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης και καθορισμού προσωρινής τιμής για την απαλλοτρίωση.
4	3	23	355365	Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπότα - Όλυμπος Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2010ΕΠ76700007 2011ΕΠ06780032	1.837.598	1.837.598	1.837.598	1.435.797	1.435.797	0	Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε.
5	3	23	355370	Βελτίωση επαρχιακής οδού Αγ. Ισιδώρος - Λάερμα ν. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780026	4.180.305	4.180.305	4.085.305	0	0	0	Στάδιο υλοποίησης. Εκκρεμεί ο καθορισμός προσωρινής τιμής για τις απαλλοτριώσεις.
6	3	30	217100	Διαμόρφωση χερσαίων χώρων παραπλεύρως του παλαιού λιμένα Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2005ΕΠ06730105 2009ΕΠ06780015	8.572.993	5.960.802	8.594.662	8.401.714	5.841.712	0	Μεταφερόμενο έργο. Στάδιο ολοκλήρωσης.
7	3	30	298329	Εγκατάσταση πλωτού κυματοθραύστη στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2010ΝΑ02880003	821.389	821.389	821.389	0	0	0	Το έργο δημοπρατήθηκε 19/4. Η σύμβαση υπογράφηκε 27/6. Στάδιο υλοποίησης.
8	3	30	303347	Αλιευτικό καταφύγιο στο Πλημμύρι Νότιας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ.Λ.Τ. Νότιας Δωδ/σου	2008ΕΠ06730016 2010ΕΠ06780020	1.543.104	1.543.104	1.440.921	1.377.008	1.377.008	0	Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε παράταση έως 30/9/2011. Προεγκρίθηκε 24/1 σχέδιο 3ου ΑΠΕ. Εκκρεμεί η τοποθέτηση του φανού.
9	3	30	339856	Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780010	3.888.430	3.888.430	0	0	0	0	Επανευλοποιήθηκαν 23/12 για προέγκριση τα τεύχη δημοπράτησης. Εκκρεμεί η παραχώρηση θαλάσσιας ζώνης λιμένα.
10	3	30	357556	Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μόλου λιμένα Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δ. Σύρου - Ερμούπολης	2011ΕΠ06780045	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	Ζητήθηκε 23/1 η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης.
11	6	57	216928	Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2009ΕΠ06780013	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	Προεγκρίθηκε 9/12 η δημοπράτηση του 1ου υποέργου (brand name).
12	6	57	334129	Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγίας Άννας και Δημαρχείου Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δ. Πάρου	2011ΕΠ06780006	650.000	650.000	397.851	0	0	0	Η σύμβαση υπογράφηκε 29/9/2011. Στάδιο έναρξης εργασιών.
13	6	57	349586	Αποκατάσταση - σήμανση αγροτικών μονοπατιών Νισύρου	ΔΩΔ	Νίσυρος	Δ. Νισύρου	2011ΕΠ06780018	348.000	348.000	0	0	0	0	Προεγκρίθηκε 9/12 η δημοπράτηση.
14	6	57	355593	Ολοκλήρωση - αποκατάσταση κτηριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2011ΕΠ06780038	1.330.000	1.330.000	0	0	0	0	Ζητήθηκε 16/1 η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης.
15	9	51	303137	Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα Διαχείρισής της	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας	2005ΣΕ07530028 2011ΕΠ06780000	2.494.017	2.494.017	1.609.254	738.542	738.542	0	Στάδιο υλοποίησης.
16	9	56	370708	Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οδό της Παναγιάς Σπηλιανής Δ. Νισύρου	ΔΩΔ	Νίσυρος	Δ. Νισύρου	2012ΕΠ06780000	394.400	394.400	0	0	0	0	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.
17	9	58	296451	Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	ΚΑ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480041	1.500.000	1.500.000	1.403.440	170.042	170.042	0	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 14/9/2010. Στάδιο υλοποίησης. Ζητήθηκε 18/1 η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης του συμβούλου.
18	9	58	296541	Αποκατάσταση - ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Καμείρου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΚΒ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480056	1.200.000	1.200.000	1.200.000	275.187	275.187	0	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 16/9/2010. Στάδιο υλοποίησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες πράξεις ΕΔΑ ΠΝΑ στο ΕΠ ΚΝΑ

A/A	Άξονας Προτερ.	Κωδικός Θέματος Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις
19	9	58	296563	Αρχαιολογικός περίπατος πόλεως Κω	ΔΩΔ	Κως	Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480055	800.000	800.000	700.000	106.739	106.739	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 20/9/2010. Απαιτείται τροποποίησή της. Στάδιο υλοποίησης εργασιών και παρακατάθεσης ποσού απαλοτρίωσης.
20	9	58	299668	Στερέωση και αναστήλωση μνημείων της Ακροπόλεως Λίνδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ. Έργων ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480099	500.000	500.000	500.000	81.308	81.308	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 18/10/2010. Στάδιο υλοποίησης.
21	9	58	299889	Αρχαιολογική έκθεση στην Casa Romana στην Κω	ΔΩΔ	Κως	Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480098	500.000	500.000	500.000	110.115	110.115	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 8/11/2010. Στάδιο υλοποίησης.
22	9	58	299825	Στερέωση - συντήρηση βυζαντινών μνημείων Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	2η ΕΒΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480102	550.000	550.000	550.000	84.354	84.354	Οι αποφάσεις αυτεπιστασίας υπογράφηκαν 10/11/2010 και 12/11/2010. Στάδιο υλοποίησης.
23	9	58	302799	Αποκατάσταση της δυτικής πτέρυγας του ιπποτικού καταλύματος της Ισπανίας στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ. Έργων ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480119	300.000	300.000	300.000	19.946	19.946	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 3/12/2010. Στάδιο υλοποίησης.
24	9	58	302804	Αποκατάσταση ετοιμόρροπων και επικίνδυνων τμημάτων του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ. Έργων ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480118	1.400.000	1.400.000	1.400.000	127.361	127.361	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 3/12/2010. Στάδιο υλοποίησης.
25	9	58	302808	Αποκατάσταση ορόφου ανατολικής πτέρυγας ιπποτικού ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	ΔΩΔ	Ρόδος	Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ. Έργων ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480128	300.000	300.000	300.000	28.648	28.648	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 21/12/2010. Στάδιο υλοποίησης.
26	9	58	303138	Αποκατάσταση της ιπποτικής πυροβολαρχίας του προμαχώνα του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου	ΔΩΔ	Ρόδος	Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ. Έργων ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480127	300.000	300.000	300.000	60.130	60.130	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 21/12/2010. Στάδιο έναρξης εργασιών.
27	9	58	303577	Ανάδειξη και επισκεψιμότητα των οχρωματικών μνημείων των μολών του μεσαιωνικού λιμανιού της πόλης της Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ. Έργων ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480130	600.000	600.000	600.000	97.492	97.492	Η απόφασεις αυτεπιστασίας των 2 υποέργων υπογράφηκαν 21/12/2010. Στάδιο υλοποίησης.
28	9	58	311538	Συντήρηση και αποκατάσταση Εκκλησιαστικού Συγκροτήματος Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δ.Α.Β.Μ.Μ. ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480166	2.499.198	2.499.198	0	0	0	Προεγκρίθηκε 29/7 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 11/10. Στάδιο υπογραφής σύμβασης.
29	9	58	311532	Διαμόρφωση και ανάδειξη ιερού Ερεθιμίου Απόλλωνος στον Θεολόγο Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΚΒ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2011ΣΕ01480037	667.000	667.000	600.300	140.097	140.097	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 24/2/2011. Στάδιο υλοποίησης.
30	9	58	311537	Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμού στη Βρουλιά νότιας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΚΒ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2011ΣΕ01480045	654.500	654.500	654.500	64.855	64.855	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 15/2/2011. Στάδιο υλοποίησης.
31	9	58	338791	Αποκατάσταση και ανάδειξη της εκκλησίας "Παναγία του Κάστρου" στη Ρόδο	ΔΩΔ	Ρόδος	4η ΕΒΑ ΥΠΟΤ	2011ΣΕ01480073	500.000	500.000	500.000	85.103	86.228	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 6/4/2011. Στάδιο υλοποίησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες πράξεις ΕΔΑ ΠΝΑ στο ΕΠ ΚΝΑ

A/A	Αξονας Προτερ	Κωδικός Θέματος Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις
32	9	59	303171	Επιγραφική συλλογή στο Ασκληπιείο Κω	ΔΩΔ	Κως	Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480153	300.000	300.000	300.000	80.115	80.115	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 30/12/2010. Στάδιο υλοποίησης.
33	9	59	319907	Ιστορικό λαογραφικό μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δ. Σύρου - Ερμούπολης	2011ΕΠ06780001	2.675.654	2.675.654	181.650	181.266	181.266	Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί. Επανυποβλήθηκαν 20/1 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.
34	9	59	341210	Αποκατάσταση - επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κω	ΔΩΔ	Κως	ΚΒ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2011ΣΕ01480108	3.100.000	3.100.000	1.600.000	76.248	76.248	Εκδόθηκε 19/7/2011 η απόφαση αυτεπιστασίας. Στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε 20/12 η δημοπράτηση του 2ου υποέργου.
35	9	59	350481	Αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασικού σχολείου Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου και μετατροπή του σε Πολιτιστικό - Εκπαιδευτικό Κέντρο	ΔΩΔ	Ρόδος	Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ΥΠΟΤ	2011ΣΕ01480126	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	Η απόφαση αυτεπιστασίας εκδόθηκε 14/9/2011. Στάδιο υλοποίησης.
36	9	75	216065	Δημοτικό Σχολείο Παστίδας ν. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2009ΝΑ00980000	1.996.057	1.996.057	1.976.057	1.329.312	1.329.312	Η σύμβαση υπογράφηκε 25/8/2010. Στάδιο υλοποίησης.
37	9	75	217104	Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου ν. Κω	ΔΩΔ	Κως	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2009ΝΑ00980001	2.151.556	2.151.556	2.131.556	50.569	50.569	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/10/2011. Στάδιο υλοποίησης.
38	9	75	217106	2ο (2θέσιο) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2009ΝΑ00980003	420.947	420.947	400.947	288.608	288.608	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/9/2010. Το έργο σχεδόν ολοκληρώθηκε. Απομένει το σύστημα θέρμανσης (αναμένεται ΑΠΕ) η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση.
39	9	75	217102	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Καλυθίων Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2007ΕΠ06730024 2009ΕΠ06780010	2.759.398	2.759.398	2.759.398	2.685.380	2.685.380	Μεταφερόμενο έργο. Το έργο ολοκληρώθηκε.
40	9	75	217105	1ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού ν. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2009ΝΑ00980002	1.571.012	1.571.012	1.551.012	1.083.148	1.083.148	Η σύμβαση υπογράφηκε 24/8/2010. Στάδιο υλοποίησης. Εκκρεμεί η απομάκρυνση από το Δ. Ρόδου αποθηκών και εξοπλισμού που παρεμποδίζουν το υπόεργο.
41	9	75	277187	Προσθήκη κατ' επέκταση στο Λύκειο Καλύμνου (Νικηφόρειο)	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2010ΝΑ00980001	680.347	680.347	661.484	555.269	555.269	Ολοκληρώθηκαν το 1ο υπόεργο (επέκταση), ζητήθηκε 8/12 η επανυποβολή του 1ου ΑΠΕ για προέγκριση και το 2ο υπόεργο (προσθήκη ασανσέρ).
42	9	75	277188	Γυμνάσιο - Λύκειο Νισύρου	ΔΩΔ	Νίσυρος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2010ΝΑ00980000	895.996	895.996	865.996	271.046	271.046	Η σύμβαση υπογράφηκε 29/11/2010. Στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε παράταση έως 25/5/2012.
43	9	75	277424	Κατασκευή ΤΕΕ ν. Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2010ΝΑ02880000	4.286.918	4.286.918	4.231.918	1.464.502	1.464.502	Η σύμβαση υπογράφηκε 26/11/2010. Στάδιο υλοποίησης.
44	9	75	277611	Κατασκευή ΤΕΕ ν. Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2007ΝΑ02830001	3.080.000	3.080.000	3.076.771	2.872.495	2.872.495	Μεταφερόμενο έργο. Το φυσικό αντικείμενο του 1ου υποέργου ολοκληρώθηκε. Η σύμβαση για το 2ο υπόεργο υπογράφηκε 8/11/2011. Στάδιο υλοποίησης.
45	9	75	296062	4ο Γενικό Λύκειο Πόλης Ρόδου (Ροδοπούλα)	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2010ΝΑ00980003	3.630.000	3.630.000	0	0	0	Προεγκρίθηκε 11/5 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 26/7/2011. Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος λόγω μικρής έκπτωσης. Επαναδημοπρατήθηκε 10/1/2012 αλλά ήταν άγονος (δεν προσήλθαν εργολάβοι). Επαναδημοπρατήθηκε 20/1/2012. Στάδιο υποβολής ενστάσεων.
46	9	75	298811	Ολοήμερο 8-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας ν. Κω	ΔΩΔ	Κως	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2010ΝΑ00980004	2.630.000	2.630.000	2.059.987	0	0	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/12/2011. Στάδιο υλοποίησης.
47	9	75	304643	Διαμόρφωση - επέκταση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δ. Πάρου	2010ΕΠ06780021	465.000	465.000	433.285	63.794	63.794	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/9/2011. Στάδιο υλοποίησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες πράξεις ΕΔΑ ΠΝΑ στο ΕΠ ΚΝΑ

A/A	Αξονας Προτερ.	Κωδικός Θέματος Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις
48	9	75	327083	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2011ΣΕ14580001	2.000.000	2.000.000	0	0	0	Ζητήθηκαν 28/11 συμπληρωματικά στοιχεία για την προέγκριση δημοπράτησης.
49	9	75	327084	Αποκατάσταση κτιρίου Β' κτιριακού συγκροτήματος Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο	ΔΩΔ	Ρόδος	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2011ΣΕ14580000	9.458.244	9.458.244	4.100.165	0	0	Η σύμβαση υπογράφηκε 4/1/2012. Στάδιο έναρξης εργασιών.
50	9	75	337413	Κατασκευή Γυμνασίου Μεσσαριάς ν. Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780011	3.038.985	3.038.985	2.988.985	282.021	282.021	Η σύμβαση υπογράφηκε 13/9/2010. Στάδιο ολοποίησης. Προεγκρίθηκε αίτημα παράτασης έως 13/8/2012.
51	9	75	340358	Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	ΥΘΥΝΑΛ Δ/ση Εκπαίδευσης Ναυτικών	2011ΣΕ09080006	740.000	740.000	0	0	0	Ζητήθηκε 30/1 η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης.
52	9	75	341234	Κατασκευή νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ν. Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δ. Πάρου	2011ΕΠ06780014	1.544.288	1.544.288	0	0	0	Δημοπρατήθηκε 17/1/2012. Στάδιο υπογραφής σύμβασης.
53	9	75	341240	Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών των εργαστηρίων του 1ου ΣΕΚ Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2011ΕΠ06780013	1.020.000	1.020.000	0	0	0	Δημοπρατήθηκε 20/9/2011. Στάδιο υπογραφής σύμβασης.
54	9	75	352935	2ο Γυμνάσιο ν. Κω	ΔΩΔ	Κως	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1999ΣΕ04760004 2011ΕΠ06780033	2.180.000	2.180.000	2.152.748	1.822.186	1.822.186	Έγινε επανέναρξη εργασιών. Εκκρεμεί η υποβολή αιτήματος παράτασης.
55	9	75	352877	Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δ. Πάρου	2011ΕΠ06780031	800.000	800.000	0	0	0	Δημοπρατήθηκε 20/12/2011. Στάδιο υπογραφής σύμβασης.
56	9	75	353210	Ανέγερση 20ου διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Πόλης Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2011ΕΠ06780030	881.880	881.880	0	0	0	Προεγκρίθηκε 8/12 η δημοπράτηση.
57	9	75	355366	Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναίου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2011ΕΠ06780029	4.534.000	4.534.000	0	0	0	Προεγκρίθηκε 26/1 η δημοπράτηση και των δύο υποέργων (κτιρίου και δρόμου).
58	9	75	357553	Εξοπλισμός ειδικών σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780038	848.278	848.278	0	0	0	Υποβλήθηκαν 12/1 τα τεύχη δημοπράτησης για πέντε υποέργα.
59	9	76	216794	Ολοκλήρωση επέκτασης - εκσυγχρονισμού, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ	2003ΣΕ09170005 2010ΣΕ09190007	4.397.857	4.397.857	2.567.857	2.424.529	2.182.076	Έργο "γέφυρα". Ολοκληρώθηκε η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός. Ζητήθηκε 12/1 η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του εξοπλισμού.
60	9	76	304453	Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)	2010ΣΕ09180057	560.000	560.000	0	0	0	Επαναυποβλήθηκαν 18/1 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.
61	9	76	349339	Προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	2011ΕΠ06780020	1.700.000	1.700.000	0	0	0	Προεγκρίθηκε 25/11 η δημοπράτηση του 1ου υποέργου (αξονικός τομογράφος) και 12/1 του 2ου και 3ου υποέργου (ψηφιακός μαστογράφος και στεφανιογράφος).
62	9	77	277614	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στο Δ.Δ. Πυλώνας Δ. Λινδίων Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2010ΕΠ06780001	1.591.000	1.591.000	882.216	190.000	190.000	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/9/2011. Στάδιο ολοποίησης.
63	9	77	328048	Παιδικός σταθμός Χώρας Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	2011ΕΠ06780005	980.200	980.200	651.078	94.800	94.800	Η σύμβαση υπογράφηκε 7/9/2011. Στάδιο ολοποίησης. Προέκυψε πρόβλημα με τη θεμελίωση. Τροποποιήθηκε η μελέτη. Αναμένεται ΑΠΕ.
64	9	77	352869	Βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός Δ.Δ. Αφάντου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2011ΕΠ06780027	1.198.800	1.198.800	0	0	0	Ζητήθηκε 3/11 η υποβολή μελετών και η διόρθωση των τευχών δημοπράτησης.
65	9	77	357554	Ανέγερση παιδικού σταθμού Ζηπαρίου ν. Κω	ΔΩΔ	Κως	Δ. Κω	2011ΕΠ067800..	2.273.600	2.273.600	0	0	0	Ζητήθηκε 4/11 προέγκριση δημοπράτησης. Αναμένεται μελέτη ΚΕΝΑΚ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες πράξεις ΕΔΑ ΠΝΑ στο ΕΠ ΚΝΑ

A/A	Αξονας Προτερ.	Κωδικός Θέματος Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις
66	10	23	277596	Δρόμος Χώρας Κύθνου - Δρυσιπίδας ν. Κύθνου	ΚΥΚ	Κύθνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2005ΝΑ02830006	2.473.311	2.473.311	2.364.091	2.364.091	2.364.091	Μεταφερόμενο έργο. Το έργο ολοκληρώθηκε.
67	10	23	295467	Βελτίωση δρόμων περιοχής Λιβαδίων Τήλου	ΔΩΔ	Τήλος	Δ. Τήλου	2010ΕΠ06780011	521.206	521.206	521.206	368.646	368.646	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/12/2010. Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε.
68	10	23	295469	Βελτίωση οδικού άξονα σύνδεσης Λιβαδίων με Αγ. Άννα και Παναγιά Πολίτισσα Τήλου	ΔΩΔ	Τήλος	Δ. Τήλου	2010ΕΠ06780010	772.871	772.871	670.591	546.398	409.799	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/12/2010. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Το έργο κατατάχθηκε ii από τον ΕΣΠΕΛ.
69	10	23	296179	Επαρχιακή Οδός Καμπί - Χαβούνα - Κάτω Μεριά ν. Κέας	ΚΥΚ	Κέα	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2005ΝΑ02830005 2010ΝΑ02880001	3.377.565	3.377.565	3.063.717	911.504	911.504	Η σύμβαση υπογράφηκε 2/5/2011. Στάδιο υλοποίησης. Εκκρεμεί η μετατόπιση δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ.
70	10	23	305558	Βελτίωση οδού από διασταύρωση Βαγιαίς έως περιοχή Λιγγίνου ν. Πάτμου	ΔΩΔ	Πάτμος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780002	585.800	585.800	301.756	0	0	Η σύμβαση υπογράφηκε 19/12/2011. Στάδιο έναρξης υλοποίησης.
71	10	23	323318	Βελτίωση νότιου περιφερειακού δρόμου ν. Σερίφου	ΚΥΚ	Σέριφος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780003	920.000	920.000	668.590	568.351	568.351	Η σύμβαση υπογράφηκε 7/6/2011. Στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε αίτημα παράτασης έως 7/2/2012 και σχέδιο 1ου ΑΠΕ.
72	10	23	323321	Βελτίωση περιφερειακών - τοπικών οδών στις νήσους Αμοργό, Σίκινο, Αστυπάλαια & Μεγίστη	ΠΕΡ	Αμοργός Σίκινος Αστυπάλαια Μεγίστη	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	2011ΣΕ07190000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	Ζητήθηκε 13/10 η τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης και των δύο υποέργων.
73	10	23	327416	Βελτίωση οδού Α. Πούντας - Αγ. Ανάργυροι Αστυπάλαιας	ΔΩΔ	Αστυπάλαια	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780004	393.000	393.000	0	0	0	Προεγκρίθηκε 5/7 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 30/8. Στάδιο υπογραφής σύμβασης.
74	10	23	340356	Βελτίωση δρόμου Κάμπος - Επάνω Κάμπος και ασφαλτόστρωση δρόμων προς Αλμυρό και Λορέντζαινα ν. Ίου	ΚΥΚ	Ίος	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	2011ΣΕ07190002	5.503.069	5.226.001	0	0	0	Επανυποβλήθηκαν 5/12 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.
75	10	23	346760	Βελτίωση οδικού δικτύου Αγαθονησίου	ΔΩΔ	Αγαθονήσι	Δ. Αγαθονησίου	2011ΕΠ06780012	750.000	750.000	0	0	0	Προεγκρίθηκε 26/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 4/10. Στάδιο εξέτασης προσφυγής.
76	10	23	349364	Δημοτική οδοποιία Αγαθονησίου	ΔΩΔ	Αγαθονήσι	Δ. Αγαθονησίου	2011ΕΠ06780023	1.025.199	1.025.199	0	0	0	Προεγκρίθηκε 18/1 η δημοπράτηση.
77	10	30	346768	Κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο λιμένα Σύμης	ΔΩΔ	Σύμη	Δ.Λ.Τ. Νότιας Δωδ/σου	2011ΕΠ06780017	5.500.000	5.500.000	0	0	0	Προεγκρίθηκε 9/12/2011 η δημοπράτηση. Δημοπρατείται 14/2/2011.
78	10	30	370396	Λιμενικά έργα Ψάθης Κιμώλου	ΚΥΚ	Κίμωλος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2012ΕΠ06780001	2.492.000	2.492.000	0	0	0	Ζητήθηκε 26/1 προέγκριση δημοπράτησης.
79	10	46	339795	Επέκταση υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Λειβάδια ν. Αστυπάλαιας	ΔΩΔ	Αστυπάλαια	Δ. Αστυπάλαιας	2011ΕΠ06780009	336.000	336.000	0	0	0	Ζητήθηκε 15/7 η διόρθωση των τευχών δημοπράτησης.
80	10	46	339825	Αποχέτευση και ΕΕΛ Αντίπαρου	ΚΥΚ	Αντίπαρος	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	2011ΣΕ07690000	6.897.263	6.526.420	0	0	0	Προεγκρίθηκε 23/1 η δημοπράτηση.
81	10	58	298331	Συντήρηση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας	ΚΥΚ	Κέα	Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ. Έργων ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480078	900.000	900.000	900.000	74.785	74.785	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 11/10/2010. Στάδιο υλοποίησης.
82	10	58	298785	Συντήρηση - στερέωση μνημείων Δήλου στη συνοικία του θεάτρου, διαμόρφωση πορείας επίσκεψης	ΚΥΚ	Δήλος	Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ. Έργων ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480083	1.000.000	1.000.000	1.000.000	53.523	53.523	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 26/10/2010. Στάδιο υλοποίησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες πράξεις ΕΔΑ ΠΝΑ στο ΕΠ ΚΝΑ

A/A	Αξονας Προτερ.	Κωδικός Θέματος Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις
83	10	58	298787	Στερέωση αρχαίου πύργου Αγ. Μαρίας Κέας	ΚΥΚ	Κέα	Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχ. Έργων ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480084	1.200.000	1.200.000	1.200.000	300.548	300.548	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 26/10/2010. Στάδιο υλοποίησης.
84	10	58	298816	Αποκατάσταση - διαμόρφωση ακρόπολης Παλαιοκάστρου Μεγίστης και αρχαίου οχυρού Ρω	ΔΩΔ	Μεγίστη	ΚΒ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480090	700.000	700.000	700.000	147.341	147.341	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 22/10/2010. Στάδιο υλοποίησης.
85	10	58	300616	Αποκατάσταση μεσοπυργίου τμήματος ΤΑ2 του αρχαίου τείχους Νισύρου	ΔΩΔ	Νίσυρος	ΚΒ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480104	300.000	300.000	300.000	54.918	54.918	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 11/11/2010. Στάδιο υλοποίησης.
86	10	58	301094	Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμού στο Χωριό Χάλκης	ΔΩΔ	Χάλκη	ΚΒ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480110	300.000	300.000	300.000	28.833	28.833	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 11/11/2010. Στάδιο υλοποίησης.
87	10	58	302022	Διαμόρφωση και ανάδειξη Άσπρου Πύργου Σερίφου	ΚΥΚ	Σέριφος	ΚΑ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480112	500.000	500.000	500.000	97.211	97.211	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 30/11/2010. Στάδιο υλοποίησης.
88	10	58	302752	Μοναστηριακό συγκρότημα Επισκοπής Σίκινου - Αποκατάσταση κελιών και συντήρηση τοιχογραφιών Αγ. Άννας	ΚΥΚ	Σίκινος	2η ΕΒΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480113	300.000	300.000	300.000	46.954	46.954	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 30/10/2010. Στάδιο υλοποίησης.
89	10	58	302501	Αποκατάσταση - ανάδειξη μεσαιωνικών μνημείων οικισμού Χάλκης	ΔΩΔ	Χάλκη	4η ΕΒΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480121	800.000	800.000	800.000	72.176	72.176	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 3/12/2010. Στάδιο υλοποίησης.
90	10	58	302850	Συντήρηση και αποκατάσταση της Σταυροπηγιακής Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουनिώτη στη Σύμη	ΔΩΔ	Σύμη	4η ΕΒΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480122	850.000	850.000	850.000	94.815	94.815	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 3/12/2010. Στάδιο υλοποίησης.
91	10	58	303123	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαίου οχυρού στη θέση Καστράκι ν. Αγαθονήσιου	ΔΩΔ	Αγαθονήσι	ΚΒ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480154	357.000	357.000	357.000	118.144	118.144	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 24/12/2010. Απαιτείται τροποποίησή της. Στάδιο υλοποίησης.
92	10	58	304415	Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Μονής Αποκάλυψης Πάτμου	ΔΩΔ	Πάτμος	4η ΕΒΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480161	800.000	800.000	800.000	36.308	36.308	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 30/12/2010. Στάδιο υλοποίησης.
93	10	58	304181	Συντήρηση και επέκταση του αρχαιολογικού χώρου Σκάρκου Ίου	ΚΥΚ	Ίος	ΚΑ' ΕΠΚΑ ΥΠΟΤ	2010ΣΕ01480176	400.000	400.000	400.000	6.308	6.308	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 4/2/2011. Στάδιο υλοποίησης.
94	10	58	327370	Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Βάνης στην Τήνο - Επισκευή και αποκατάσταση καθολικού και τράπεζας	ΚΥΚ	Τήνος	2η ΕΒΑ ΥΠΟΤ	2011ΣΕ01480036	300.000	300.000	300.000	57.377	57.377	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 24/2/2011. Στάδιο υλοποίησης.
95	10	58	328096	Αποκατάσταση του Μοναστηρίου του Αγ. Γεωργίου του Βουνού στο Καστελόριζο	ΔΩΔ	Μεγίστη	4η ΕΒΑ ΥΠΟΤ	2011ΣΕ01480048	1.100.000	1.100.000	1.100.000	130.714	130.714	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 21/3/2011. Στάδιο υλοποίησης.
96	10	59	327989	Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης	ΔΩΔ	Σύμη	4η ΕΒΑ ΥΠΟΤ	2011ΣΕ01480065	2.000.000	2.000.000	2.000.000	103.246	103.246	Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφηκε 6/4/2011. Στάδιο υλοποίησης.
97	10	75	298809	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ν. Κέας	ΚΥΚ	Κέα	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2010ΝΑ02880004	2.370.000	2.370.000	0	0	0	Ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την προέγκριση δημοπράτησης.
98	10	75	352832	Επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος Απερίου Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780035	810.000	810.000	791.663	755.986	755.986	Η επέκταση ολοκληρώθηκε.
99	10	75	352849	Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δ. Άνδρου	2011ΕΠ067800..	3.504.005	3.504.005	0	0	0	Ζητήθηκε 8/12 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες πράξεις ΕΔΑ ΠΝΑ στο ΕΠ ΚΝΑ

A/A	Αξονας Προτερ.	Κωδικός Θέματος Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις
100	10	76	295541	Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ολύμπου Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφ. Πειραιώς & Αιγαίου	2006ΣΕ09130005	714.166	714.166	579.166	579.166	579.166	Μεταφερόμενο έργο. Έχει ολοκληρωθεί το κτιριακό. Υποβλήθηκαν 30/11 τα τεύχη διαγωνισμού για τις προμήθειες.
101	10	76	352861	Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης	ΔΩΔ	Χάλκη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780024	497.770	497.770	0	0	0	Προεγκρίθηκε 18/1 η δημοπράτηση του κτιρίου.
102	10	77	298762	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Τήλου	ΔΩΔ	Τήλος	Δ. Τήλου	2010ΕΠ06780016	834.511	834.511	795.311	232.525	232.525	Η σύμβαση υπογράφηκε 23/12/2010. Στάδιο υλοποίησης.
103	12	85	216689	Σύμβουλοι – εμπειρογνώμονες ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΔΑ ΠΝΑ	2009ΕΠ06780009	1.655.000	1.655.000	1.028.015	728.815	728.815	Στάδιο παροχής υπηρεσιών.
104	12	85	270965	Προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικών Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΔΑ ΠΝΑ	2010ΕΠ06780003	32.000	32.000	32.000	5.998	5.998	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.
105	12	85	277122	Λειτουργικές δαπάνες ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΔΑ ΠΝΑ	2010ΕΠ06780002	145.000	145.000	145.000	39.741	39.741	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.
106	12	85	341248	Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΔΑ ΠΝΑ	2011ΕΠ06780008	20.000	20.000	20.000	1.212	1.212	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.
107	12	85	341249	Έλεγχοι ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΔΑ ΠΝΑ	2011ΕΠ06780007	100.000	100.000	48.000	22.400	22.400	Στάδιο παροχής υπηρεσιών.
108	12	85	355594	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση έργων στο ΕΣΠΑ	ΠΕΡ	Π	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780036	60.000	60.000	60.000	0	0	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.
109	12	86	216702	Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΔΑ ΠΝΑ	2009ΕΠ06780008	800.000	800.000	799.940	336.212	336.212	Στάδιο υλοποίησης.
110	12	86	217033	Εμπειρογνωμοσύνη εξειδίκευσης στόχου προσέλευσης επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΔΑ ΠΝΑ	2009ΕΠ06780011	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	Η εμπειρογνωμοσύνη ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε Δήλωση Ολοκλήρωσης.
ΣΥΝΟΛΑ									204.514.860	200.417.086	101.558.128	46.495.904	43.557.975	