

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000 - 2006

A/A	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Προϋπολογισμός	Τελικός Δικαιούχος	Παρατηρήσεις
1	128102	Νέο κτίριο αεροσταθμού με τον περιβάλλοντα χώρο στον κρατικό αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας	24.363.111	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος	Στάδιο συμπλήρωσης του φακέλου κλεισίματος του έργου με φωτογραφία της αναμνηστικής πινακίδας. Η διαδικασία κλεισίματος με την έκδοση της σχετικής απόφασης θα ολοκληρωθεί έως 31/3/2012
2	57068	Λιμάνι Κω	5.310.696	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Δ4	Στάδιο υποβολής φακέλου κλεισίματος του έργου. Η διαδικασία κλεισίματος με την έκδοση της σχετικής απόφασης θα ολοκληρωθεί έως 31/3/2012
3	68962	Λιμάνι Καρδάμαινας Κω	2.226.118	Δ.Λ.Τ. Νότιας Δωδ/σου	Σύμφωνα με την πληροφόρηση της Υπηρεσίας μας, πραγματοποιήθηκε η εκκρεμούσα σύνδεση με τα δίκτυα ΟΚΩ. Ωστόσο εξακολουθεί να υπολείπεται η αντικατάσταση ορισμένων pillars και η προμήθεια του φορητού συστήματος πυρόσβεσης τα οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση του Π/Υ του ΔΛΤ Κω. Η διαδικασία κλεισίματος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις 30/6/2012.
4	90618	Λιμενικά Έργα Αθηνίου v. Θήρας	3.734.650	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ν.Α.Κυκλάδων)	Στάδιο σύνταξης τακτοποιητικού ΑΠΕ. Η οριστική παραλαβή προγραμματίζεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012 και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία κλεισίματος. Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει πρόβλημα ως προς την εμπρόθεση ολοκλήρωσή της.
5	102023	Λειτουργική βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου Φαληρακίου (τμήμα από διασταύρωση προς Κοσκινού έως διασταύρωση προς Λαδικό)	2.706.481	Δ. Ρόδου (Καλλιθέας)	Η παραλαβή και η διαδικασία κλεισίματος εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/3/2012.
6	75322	Επισκευές και Διαρθρώσεις των Κτιρίων του 1ου Γυμνασίου Σύρου για την Εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου	2.944.620	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	Αποκαταστάθηκαν οι κακοτεχνίες που είχαν ενοστει από τον ΕΣΠΕΛ και είχαν κατατάξει το έργο στην κατηγορία ii και εκδόθηκε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Στον επανέλεγχο που πραγματοποιήσε ο ΕΣΠΕΛ, κατέταξε το έργο στην κατηγορία i, πλην όμως πρότεινε την πραγματοποίηση επανελέγχου για την εξακρίβωση της αποκατάστασης κάποιων, μη ουσιαστών όπως τα χαρακτηρίζει ελαττωμάτων που εξακολουθούσαν να υφίστανται. Τα δεδομένα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με την ΕΥ Αρχή. Πληρωμής σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο προτεινόμενος επανέλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ δεν έχει συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του για το πρώτο εξάμηνο του 2012. Μετά τα παραπάνω, δόθηκε στην Υπηρεσία μας η κατεύθυνση να προχωρήσει στη διοικητικό κλείσιμο της πράξης, διαδικασία η οποία εκτιμάται πλέον ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως 31/3/2012.
7	99609	Πρόγραμμα Προώθησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση του Νομού Δωδεκανήσου	755.806	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ν.Α.Δωδ/σου)	Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα επιθεώρηση από την Υπηρεσία μας για την επιβεβαίωση της αποκατάστασης του απωλεσθέντος εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός είχε αντικατασταθεί. Θα προχωρήσουμε άμεσα στο κλείσιμο της πράξης.
8	86055	Επέκταση και Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου	5.747.692	ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ	Στάδιο υποβολής φακέλου κλεισίματος του έργου. Η διαδικασία κλεισίματος με την έκδοση της σχετικής απόφασης θα ολοκληρωθεί έως 31/3/2012
9	57172	Ολοκλήρωση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Λέρου (*)		Δ. Λέρου	Η διαδικασία κλεισίματος ολοκληρώθηκε στις 30-1-2012.
10	76021	Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Κρεμαστής και ΒΙΟ.ΚΑ. Δ. Πεταλούδων	3.310.075	Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου (Πεταλούδων)	Η παραλαβή του τελευταίου υποέργου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2012 και η διαδικασία κλεισίματος έως τις 30/6/2012.
11	80127	Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Πλατύ Γιαλού Δήμου Σίφνου	1.565.526	Δ. Σίφνου	Εκδόθηκε ειδική διαταγή περικοπής της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω κάποιων συμβατικών του παραλείψεων οι οποίες ήταν και η αιτία καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου. Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και η έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ ώστε να προχωρήσει η σύνταξη φακέλου κλεισίματος της πράξης. Εκτίμηση ολοκλήρωσης: 30/6/2012.
12	100262	Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. Κορθίου Άνδρου	3.372.171	Δ. Άνδρου (Κορθίου)	Αναμένεται σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ για το υποέργο των δικτύων ενώ παράλληλα κατασκευάζονται ιδιωτικές συνδέσεις που θα εξασφαλίσουν τη λειτουργικότητα του έργου. Εκκρεμεί και η παραλαβή του υποέργου. Εκτιμάται η ολοκλήρωση της διαδικασίας κλεισίματος έως 30/6/2012.
13	106349	Αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Καμείρου	8.099.099	Δ. Ρόδου (Καμείρου)	Δεδομένου ότι η βεβαίωση περαίωσης του 1ου υποέργου έγινε τον Ιούνιο του 2010, η οριστική παραλαβή δεν μπορεί να γίνει πριν τον Ιούνιο του 2012 γιατί έχει 24μηνη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία κλεισίματος της πράξης δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες.
14	75457	Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Νάουσας v.Πάρου	2.344.666	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ν.Α.Κυκλάδων)	Η διαδικασία κλεισίματος ολοκληρώθηκε στις 18-11-2011.
15	98988	Αποκατάσταση Κινηματοθέατρου - Συνεδριακού Κέντρου Λακκίου Λέρου	2.532.705	Δ. Λέρου	Η διαδικασία κλεισίματος ολοκληρώθηκε στις 3-10-2011.
16	112214	Καταδυτικό Πάρκο Καλύμνου	1.099.666	Δ. Καλυμνίων	Στάδιο σύνταξης του φακέλου κλεισίματος. Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30/6/2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000 - 2006

A/A	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Προϋπολογισμός	Τελικός Δικαιούχος	Παρατηρήσεις
17	85128	Φράγμα Ανάσχεσης - Εμπλουτισμού Βακέτας ν. Τήνου	2.135.474	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ν.Α.Κυκλάδων)	Σύμφωνα με τηλεφωνική ενημέρωση που είχαμε από το Δήμο Τήνου που είναι ο φορέας λειτουργίας του έργου, βρέθηκε λύση για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του έργου και θα έχουμε σύντομα και έγγραφη επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού. Μετά από αυτό θα προχωρήσουμε στο διοικητικό κλείσιμο της πράξης.
18	85549	Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Παρθενίου ν. Λέρου	4.282.577	Δ. Λέρου	Δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η λειτουργικότητα του έργου καθώς εκκρεμούν συμπληρωματικές εργασίες στον ταμιευτήρα με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δυστυχώς έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που τέθηκε το θέμα στο παραπάνω Υπουργείο και παρά τις τακτικές μας παρεμβάσεις, τις συσκέψεις κ.λ.π. δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση για να γίνει το φράγμα λειτουργικό. Θεωρούμε πλέον εξαιρετικά δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να καταστεί το έργο λειτουργικό μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο γεγονός που θα καταστήσει μη επιλέξιμο τόσο το έργο της αξιοποίησης όσο και το αρχικό έργο κατασκευής του φράγματος.
19	107932	Αλιευτικό Καταφύγιο στο Φοινίκι Καρπάθου	750.104	Δ.Λ.Τ. Νότιας Δωδ/σου	Εκτιμάται ότι η οριστική παραλαβή και το κλείσιμο του έργου θα γίνουν έως 31/3/2012.
20	84836	Δίκτυα Ύδρευσης - Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δήμου Αστυπάλαιας	4.641.188	Δ. Αστυπάλαιας	Εκτιμάται ότι η οριστική παραλαβή και το κλείσιμο του έργου θα γίνουν έως 30/6/2012. Έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΜΟΔ ΑΕ στη σύνταξη του φακέλου ολοκλήρωσης.
21	99355	Έργα ύδρευσης Ανάφης	507.370	Δ. Ανάφης	Πραγματοποιήθηκε η εκκρεμούσα οριστική παραλαβή του έργου και απομένει η αποστολή στοιχείων του φακέλου ολοκλήρωσης της πράξης ώστε να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν από τους πλέον αδύναμους τελικούς δικαιούχους του Προγράμματός μας, έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΜΟΔ ΑΕ στη διαδικασία συμπλήρωσης του φακέλου κλεισίματος του έργου.
22	102813	Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας	597.174	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ν.Α.Δωδ/σου)	Η διαδικασία κλεισίματος ολοκληρώθηκε στις 24-11-2011.
23	122663	Αγκυροβόλιο Σκαφών Αναμυχής στη Σκάλα Αστυπάλαιας	1.918.722	Δ.Λ.Τ. Κω	Εγκρίθηκε ΑΠΕ με τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που είχαν προκληθεί από θεομηνία και εγκράφηκε στο ΠΔΕ ο σχετικός Π/Υ καθώς και πίστωση για το έτος 2011. Παρότι δόθηκε η σχετική εντολή στον ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από μέρους του μέχρι σήμερα. Υπάρχει υψηλός βαθμός επισφάλειας ως προς την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου δεδομένου ότι και το φυσικό αντικείμενο που πρέπει να υλοποιηθεί είναι σημαντικό.
24	122712	Ανάδειξη Ηφαιστείου Νισύρου	1.078.452	Δ. Νισύρου	Η διαδικασία κλεισίματος ολοκληρώθηκε στις 28-11-2011.
		Σύνολο	86.024.145		